

Załącznik nr 1.

Harmonogram

Dot. prac związanych z demontażem z powierzchni najmu rezonansu magnetycznego 1,5 T Philips

Prace	Data
1 Demontaż klatki _PRACE BUD_PHILIPS	03-07.06.2024 r
2 Demontaż konstrukcji dachu PRACE BUD_PHILIPS	04-07.06.2024 r
3 Ponowny montaż konstrukcji dachu po wyprowadzeniu aparatu PRACE BUD_PHILIPS	08-12.06.2024 r
4 Przewiezienie Rezonansu	08.06.2024 r
5 Prace deinstalacyjne w Toruń Miejski _Zdjęcie pola, deinstalacja systemu PHILIPS	03-04.06.2024 r